



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Камчатский водоканал»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 3/1, тел. 8 (4152) 300-230

E-mail – Priemnaya@pkvoda.ru, www.pkvoda.ru

ИНН/КПП 4101119472/410101001 ОГРН 1074101006726

БИК 043002717 к/с 30101810100000000717 р/с 40602810000100000036 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)

№ 22-05881/12-04

от 16.05 2022 г.

на исх. 30.03.2022 No 90.01-07/942

«О предоставлении отчета об исполнении
ИП КГУП «Камчатский водоканал»
за 2021 год и 1-ый квартал 2022 года»

Врио Руководителя
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
Губинскому В.А.

ул. Ленинградская, 118
г. Петропавловск-Камчатский
683017

Уважаемый Владимир Александрович!

КГУП «Камчатский водоканал» (далее – Предприятие) в соответствии с пунктом 57 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 направляем Вам отчет о выполнении инвестиционной программы Предприятия за 2021 год и за 1 – ый квартал 2022 года в соответствии с представленными заполненными формами и подтверждающими документами.

Приложение:

1. Формы отчета по исполнению инвестиционной программы за 2021 год, в 1 экз. с копиями подтверждающих документов.
2. Формы отчета по исполнению инвестиционной программы за 1-ый квартал 2022 года, в 1 экз. с копиями подтверждающих документов.

С уважением,

Директор


А.С. Супрун

Годовой отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2021 год, тыс.руб (с НДС) *
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документацией	Причины отклонения, из них за счет	
			План	Факт							Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа												
1.1.	Водоабор 3-го ручья Крутобереговый г.Петропавловск-Камчатский установка УПП (устройство плавного пуска)	2020	100	100	161,714	0,00	132,69	100,00%		132,69		Выполнено в полном объеме в соответствии с договором на поставку оборудования №32009189749 от 26.06.2020 года с ООО "ЭПС". Ввод в эксплуатацию 02.04.2021года. Подтверждающие документы представлены к отчету за I квартал 2021 года. Стоимость мероприятия 132,69 тыс.руб с учетом НДС, без НДС 110,58
1.2.	Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенева, г.Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)	2021	100	0	126,602	126,60	175,00	138,23%		175,00		Постановлением РСПЦ № 206 от 20.11.2020 года данное мероприятие перенесено с 2020 года на 2021 год. Выполнено в соответствии с контрактом на поставку оборудования с ООО "ЭПК "Лидер" № 32009511383 от 12.11.2020 года. Оборудование введено в эксплуатацию в соответствии с Приказом №231А от 25.10.2021г. Стоимость оборудования составляет 175,00 тыс.руб с НДС, без НДС - 145,83 тыс.руб
1.3.	Замена основного оборудования на водозаборных скважинах №132, №176 "Зосерный" г.Петропавловск-Камчатский (шкафа телеметрии, монтаж павильона)	2021	100	50	473,569	0,00	521,82	110,19%		521,82		В соответствии с Приказом №260А от 06.12.21гг Предприятием были введены в эксплуатацию 2 скважинных павильона для скв №176 и № 132 скв Зосерный (монтаж выполнен хоз.способом, собственными силами) Стоимость 1-ого павильона составляет 85,908 тыс.руб, без НДС. Автоматизация скважины выполнена в соответствии с контрактом на поставку оборудования с ООО "ЭПК "Лидер" № 32009511383 от 12.11.2020 года. Оборудование введено в эксплуатацию в соответствии с Приказом №231А от 25.10.2021г. - 2 ед. Стоимость оборудования за 1 ед составляет 175,00 тыс.руб с НДС, без НДС - 145,83 тыс.руб за 1 ед. Установлено 2 ед на 2 скважины
1.4.	Замена основного оборудования на водозаборных скважинах №КТ-232, №1644, № 37 сооружения "Дальний" г.Петропавловск-Камчатский (шкафа телеметрии)	2021	100	0	253,206	253,21	263,17	103,94%		263,17		Мероприятие исполнено в рамках договора поставки оборудования с ООО "Электроснаб" №321110073838-е. Приказ о вводе в эксплуатацию №249 от 24.11.2021г. Стоимость мероприятия без НДС-219,31, с НДС 263,17 тыс.руб

1.5.	Замена основного оборудования водозаборных скважин №К-2005, №2В в п. Тундровый г. Петропавловск-Камчатский (монтаж павильона).	2020	100	0	220,363	220,36	175,00	79,41%	0,00	Мероприятие по капитальному ремонту павильонов скважин выполнено в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами». Автоматизация скважины выполнена в соответствии с контрактом на поставку оборудования с ООО "ЭТК "Лидер" № 32009511383 от 12.11.2020 года. Оборудование введено в эксплуатацию в соответствии с Приказом №231А от 25.10.2021г. Стоимость оборудования составляет 175,00 тыс.руб с НДС, без НДС - 145,83 тыс.руб.
1.6.	Водопроводной насосной станции "Мохова" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловск-Камчатском (приобретение и установка ЧРП)	2021	100	0	25 320,395	25 320,39	0,00	0	0,00	В связи со сложным технологическим режимом работы насосной станции, приобретение ЧРП возможно только после получения проектных решений по реконструкции насосной станции. Реконструкцию станции планируется произвести за счет средств Краевого бюджета в 2022-2023 гг
1.6.	Водопроводной насосной станции "Мохова" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловск-Камчатском (приобретение и установка двух резервных насосов)	2021	100	0	13 467,052	0,00	0,00	0,00%	0,00	В 2020 году конкурсные процедуры не состоялись. Мероприятие планировалось осуществить в 2021 году. В связи со сложным технологическим режимом работы насосной станции приобретение требуемых насосных агрегатов возможно только после получения проектных решений по реконструкции насосной станции. Реконструкцию станции планируется произвести за счет средств Краевого бюджета в 2022-2023 гг
Всего по группе 1					40 022,901	25 920,57	1 267,68	0,00	0,00	1 092,68
Группа 2. Реконструкция РЧВ										
2.1.	КОРРЕКТИРОВКА ИП 2021 ГОД Реконструкция резервуаров чистой воды "Завойко" г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	2021	100	10	465,32	465,32	0	0%	0,00	Постановление РСТЦ КК №94 от 08.07.2021 г. Претенденты на выполнение проектных работ по данному объекту не определены, в связи с низкой расчетной стоимостью работ по укрупненным сметным расчетам. Ведутся работы по сбору технико-коммерческих предложений с целью определения НМЦК для повторного проведения конкурсных процедур. Конкурсные процедуры
Всего по группе 2					465,32	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					40 488,22	26 385,89	1 267,68	0,00	0,00	1 092,68



(подпись)

 и.о. заместителя ОПИПЧК
 (должность)

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

* представляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчета за квартал.

Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений * за 2021 год, тыс.руб
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год	Факт за январь - декабрь 2021 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	46 864,06	26 385,89	1 267,68	-25 118,21	4,80
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1 814,35	1 814,350	256,410	-1 557,94	14,13%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1 814,35	1 814,350	256,410	-1 557,94	14,13%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	37 239,04	20 173,900	828,624	-19 345,28	4,11%
1.3	Возврат НДС	7 810,67	4 397,640	182,644	-4 215,00	4,15%
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	46 864,06	26 385,89	1 267,68	-25 118,21	4,80%

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун



(подпись)



(печатать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик
(должность)

Кусая М.А. 300 230 доб.2112

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПКГО * за 2021_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	409,00	420,05	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	175	188	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,43	0,45	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс бесхозяйных сетей
4.	Износ водопроводных сетей	%	70,0%	61,75%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	7 539,55	7 521,85	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	939,55	1 040,40	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	5 939,54	5 882,14	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	30 978,95	32 267,57	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	15 113,08	16 368,83	
9.	Уровень потерь к ПО	%	48,78%	50,73%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	36,95	38,97	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	376,5	383,01	в плане
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	140,327	94,51	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	37,27%	24,68%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	14 844,430	14 701,211	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	7 137,960	6 887,614	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1849	1 489	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1841	1 489	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,56%	100,0%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	13 227,12	13 769,82	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,427	0,427	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

Супрун А.С.

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПнК

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города



Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения за 2021 год, тыс.руб (с НДС) * на территории Елизовского городского поселения (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		5	6	7	8	9	10	11	Причины отклонения, из них за счет		Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт								Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов															
1.1.	Замена основного оборудования на КНС-1 (шкаф управления, приобретение ДЭС)	2021	100	0	3 015,56	2 666,82	4 644,99	174,18%	0,00	0,00			С целью исполнения данного мероприятия Предприятием заключен договор на поставку оборудования с ООО «Генератор Дальний восток» № 32110141398. Сумма контракта 4844,00 тыс.руб.(НДС не облагается). В соответствии с условиями договора, срок поставки оборудования - 29.07.21г. Оборудование не было доставлено в соответствии с указанными сроками поставки по вине поставщика. Соответствующие претензионные письма в адрес поставщика Предприятием были направлены. В связи с чем, оборудование было доставлено на Предприятие в декабре 2021 года. В зимний период шеф-монтажные работы по технически причинам произвесты не представляется возможным, соответственно данные виды работ будут произведены в весенний период 2022 года, после чего планируется ввести оборудование в эксплуатацию, с последующей постановкой на бухгалтерский учет предприятию. (Подтвержд.документы, Договор № 32110141398, Акт приема-передач оборудования, гарантийное письмо о ПНР, товарная накладная №61 от 21.12.2021года, платежное поручение №12672 на сумму 4844,992 тыс.руб (за - пени 199,008 тыс.руб.)	0,00	
Всего по группе 1									3 015,56	2 666,82	4 644,99	1,74	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых сетей и объектов системы водоотведения, не связанных с технологическим использованием															
2.1.	Канализование Петропавловск-Елизовской агломерации 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр.26 км. ЕПТ. Строительство напорного коллектора от ул.Луговая до КОС-29	2021	100	0	6 529,48	6 529,48	7 462,85	114,29%	0,00	0,00			С целью исполнения данного мероприятия заключен контракт № 0538300000219000037 с ООО "АКБ АРХЕТИП" на выполнение проектной документации по объекту: «Канализование Петропавловск-Елизовской агломерации. 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр. 26 км. ЕПТ. 1 очередь. Напорный канализационный коллектор от ул. Луговая до КОС-29 км». Сумма контракта составляет 6581949,79 с НДС (без НДС - 5484 958,79) В соответствии с Мирным соглашением по делу № А24-23/2021 от 20.07.2021г.сч. № 51 от 28.07.2021г Предприятием произведена полная оплата договора, в том числе затраты на гос. экспертизу - 880900,00 (без НДС). Завершение проектных работ (перепроектирование) и гос.экспертиза проекта ожидается в апреле 2022 года. (Подтвержд. документы: контракт №0538300000219000037, Мирное соглашение № А24-23/2021 от 20.07.2021г.сч. № 51 от 28.07.2021г., платежные поручения №12760 и №12761)	0,00	
Всего по группе 2									6 529,48	6 529,48	7 462,85	114,29%	0,00	0,00	0,00

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного периода.

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик _____ (должность)

Киев № 099258 460721010000726 (подпись)

Киев № 099258 460721010000726 (подпись)

Киев № 099258 460721010000726 (подпись)

Киев № 099258 460721010000726 (подпись)




**Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений * за 2021 год, тыс.руб
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории
Елизовского городского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	9 545	9 196	12 108	2 911,36	131,66
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5 441	5 441	8 788,7	3 347,44	161,52
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5 441	5 441	8 788,65	3 347,44	161,52
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	2 513	2 222	2 222	0,00	100,00
1.3	Возврат НДС	1 591	1 533	1 097	-436,08	71,56
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	9 545	9 196	12 108	2 911	132

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун

 (подпись)
  (печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПИК
(должность)

Кузнец М.А. 300-230

Ф.И.О. Елизовск-Ка контак. тел. с кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕГП*

за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	65,97	66,45	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1400	1164	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	21,22	17,52	
4.	Износ канализационных сетей	%	64,43	69,81	
5.	Износ насосного оборудования	%	42	42,85	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	106,31	89,42	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	2 190,03	2 099,60	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	106,31	89,42	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	2 083,72	2 010,18	
2. Сбалансированность системы водоотведения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	30,25	15,90	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	6	4,34	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	19,84%	27,32%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	2 190,03	2 099,60	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 832,93	1 708,27	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1916	26	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	2	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,05%	7,69%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	915,85	701,13	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,418	0,334	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации
А.С.Супрун



(подпись)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник
ОПИПик

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения

(за

за 2021 год, тыс.руб (с НДС) * на территории Елизовского городского поселения

отчетный период, нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (наименование)	Прочие, тыс.руб.
			План	Факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа с												
1.1.	Реконструкция Авачинского подземного водозабора (замена насосного оборудования)	2021	100	0	35 973	16 602,95	13 724,91	82,67%	0,00	13 724,91	Мероприятие исполнено в рамках договора на поставку 2-ух скважинных насосов с ООО "АкваТерм" от 26.05.21г. В соответствии с приказом о вводе основного средства №08"А" от 13.01.2022г. Стоимость основных средств без НДС составляет 6 292,423 тыс.руб, с НДС 7 550,907 тыс.руб. Дополнительно было принято решение о замене 6-ти масляных трансформаторов расположенных на Авачинском водозаборе. В настоящее время трансформаторы выработали свой ресурс почти в два раза. Заключен договор № 32110447014 на поставку сухих трансформаторов с ООО "ЭЛЕКТРОФОР" на сумму 6 174 000,00 рублей. (без НДС 5145,00 тыс.руб). Оборудование Предприятия получено и оплачено, но не введено в эксплуатацию. Установка сухих трансформаторов планируется в летний период, т.к. будет снижена нагрузка на ВЗ Авачинский из-за окончания отопительного сезона в Камчатском крае. На данный момент не представляется возможным произвести демонтаж старых трансформаторов для установки новых, ВЗ Авачинский работает на полную мощность. Подтверждающие документы (Договор на поставку № 32110447014, акт приема-передачи, счет-фактура №УТ-376 и №УТ-384).	0,00
Всего по группе 1						16 602,95	13 724,91	82,67%	0,00	13 724,91		0,00
Группа 2. Строительство новых сетей и объектов водоснабжения, не связанных с технологическим подключением. Группа добавлена в соответствии с Постановлением РСТЦ КК №94 от 08.07.2021 г. о корректировке ИП на 2021 год												
2.1.	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров.	2021	100	0	10 844,09	10 844,09	0	0,00	0,00	0,00	Договор на выполнение ПИР заключен с ООО "Юас-строй" № 76 от 22.07.2021г. Прохождение гос.экспертизы планируется завершить в июне 2022 года. Планируемый срок реализации строительства-монтажных работ -июнь-июль 2022 года.	
Всего по группе 2						10 844,09	10 844,09	0,00	0,00	0,00		



* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

Руководитель организации
Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

А.С. Супрун
начальник ОПИП/КК
(полностью)

**Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений *
за 2021 год, тыс.руб**

**(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории
Елизовского городского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	55 468	27 447	13 724,91	-13 722	50,01%
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	14 156	10 706	0	-10 706	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	14 156	10 706	0	-10 706	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	32 067	12 167	11 437	-730	94,00%
1.3	Возврат НДС	9 245	4 574	2 287	-2 287	50,01%
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	55 468	27 447	13 724,91	-13 722	50,01%

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун


(подпись)



Исполнитель (ФИО полностью,
телефон)

начальник ОПИПКиК
(должность)

Кусая М.А. 300-230 доб.2112

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом
города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЕГП*

за 2021_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	162,63	166,23	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	92,00	60,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,57	0,36	
4.	Износ водопроводных сетей	%	60,36%	62,96%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	31 450,50	33 407,45	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	31 450,50	33 407,45	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки (хлораторная)	тыс.м3	30 225,70	32 067,29	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 265,38	32 946,17	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	3 033,98	3 384,08	
9.	Уровень потерь к ПО	%	9,70%	10,27%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	18,66	20,36	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	553,92	469,27	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	176,38	90,43	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	31,84%	19,27%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	3 078,58	3 129,89	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 802,17	1 776,57	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1240	797	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1239	797	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,92%	100,0%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	17 602,41	17 896,99	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,563	0,543	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города



Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения за 2021 года, тыс.руб (с НДС) * на территории Пионерского сельского поселения (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2021 год	Факт за январь - декабрь 2021 года	Выполнение финансирования, % (гр./гр.*100)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.
			План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Группа 1. Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения													
1.1.	Замена основного оборудования на водозаборной скважине № 16-166 ул.Луговая, пос.Светлый (замена системы передачи данных - установка шкафа телеметрии)	2021	100	100	126,60	126,60	175,0	138,2%		175,0	Выполнено в соответствии с контрактом на поставку оборудования с ООО "ЭПК "Лидер" № 32009511383 от 12.11.2020 года. Подтверждающие документы представлены в 1 квартале 2021 года (Приказ КГУП "Камчатский волоканал" №70А "О принятии на баланс и постановке на учет").		
1.2.	Замена основного оборудования на водозаборной скважине № 2014 ул.Мира, пос.Светлый (замена системы передачи данных - установка шкафа телеметрии)	2021	100	100	126,60	126,60	175,0	138,2%		175,0	Выполнено в соответствии с контрактом на поставку оборудования с ООО "ЭПК "Лидер" № 32009511383 от 12.11.2020 года. Подтверждающие документы представлены в 1 квартале 2021 года (Приказ КГУП "Камчатский волоканал" №75А "О принятии на баланс и постановке на учет").		
1.3.	Замена основного оборудования на существующей ВНС Пионерская (замена местной системы управления на автоматизированную (шкаф телеметрии)	2020	100	100	380,75	0,00	160,3	100,0%		371,2	В соответствии с Постановлением РСТЦ № 206 от 20.11.2020 года данное мероприятие частично перенесено с 2019 года на 2020 год. В 2020 году была учтена фактическая сумма 210,96. Полная стоимость мероприятия составляет 371,24, согласно представленным подтверждающим документам (Приказ № 172 от 23.04.2020 года "О принятии на баланс и постановке на учет"), НДС не облагается. В 2021 году необходимо учесть остаточную стоимость мероприятия, которая составляет 160,28 тыс.руб		
Всего по группе 1						253,20	510,28	276,46%	0,00	721,24			

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

Руководитель организации А.С.Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



начальник ОПИПТК (подпись)
(должность)

Камчатский волоканал
Ф.И.О. начальника ОПИПТК
Механик Голода

Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений *
за 2021 года, тыс.руб

(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Пионерского сельского поселения

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	761	253	510,28	257,08	201,53
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	564	141,38	382,33	241	270,43%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	564	141,380	382,33	241	270,43%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	70	69,620	69,62	0	100,00%
1.3.	Возврат НДС	127	42,20	58,33	16	138,22%
1.4.	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	761	253	510,28	257	201,53%

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С.Супрун


(подпись)



Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик
(должность)

Кусая М.А., 300-250 доб.2112
Ф.И.О. [unreadable] контакт. тел. с
кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПСП* за 2021_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	10,43	10,43	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	2	4	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,19	0,38	
4.	Износ водопроводных сетей	%	68,0%	58,2%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	64,50	218,10	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	64,50	218,10	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	403,90	722,39	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	99,49	463,56	
9.	Уровень потерь к ПО	%	24,63%	64,17%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	9,54	44,45	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	3,55	3,98	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,11	2,30	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	32,49%	38,10%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	294,90	258,37	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	117,45	144,55	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	155	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	155	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,0%	100,0%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	205,05	354,15	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,508	0,490	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации
А.С.Супрун



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью,
телефон)

начальник ОПИПиК

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом
города



Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПСП* за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	6,64	6,64	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	38	56	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	5,72	8,43	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,60%	68,93%	
5.	Износ насосного оборудования	%	92,0%	75,0%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	130,25	159,13	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	132,23	162,42	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	130,25	159,13	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	1,984	3,291	
2. Сбалансированность системы водоотведения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	1,7	0,60	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,36	0,37	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	21,18%	61,38%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	132,234	162,425	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	117,310	132,93	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб	ед.	20	20	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	11	11	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	55,00%	55,00%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	238,09	171,53	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	1,801	1,056	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации
А.С.Супрун



(подпись)



Исполнитель (ФИО полностью,
телефон)

инж ПО

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом
города

Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения за 2021 год, тыс.руб (с НДС) * на территории Корякского сельского поселения (за отчетный период, нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2021 год	Факт за январь-декабрь 2021 года	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет		
		План	Факт							Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов												
1.1.	Реконструкция скв. № 48 (Школьная) Центральный водозабор п.Ц.Коряки (установка системы передачи данных)	2020	100	50	126,60	0,00	175,00	138,23%		175,00		
1.2.	Реконструкция скв. № 21 (ДРСУ) Центральный водозабор п.Ц.Коряки (в связи с тем, что данная водозаборная скважина не участвует в производственном процессе, система передачи данных установлена на аналогичный объект КСП-77 скв)	2020	100	50	126,60	126,60	263,17	207,87%		263,172		
Всего по группе 1									0,00	438,17	0,00	0,00

* представляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала

Руководитель организации А.С.Сулпун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



(подпись)

начальник ОПИПик (должность)

Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений *
за 2021 год, тыс.руб
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года)
в части водоснабжения на территории Корякского сельского поселения

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год	Факт за январь - декабрь 2021 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	253	127	438,17	311,17	345,02%
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	99	0	253,14	253,14	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	99	0	253,14	253,14	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	112	106	112,00	6,00	105,66%
1.3	Возврат НДС	42	21	73,03	52,03	347,76%
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	253	127	438,17	311,17	345,02%

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С.Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

 (подпись)
 (печать)

начальник ОПИПИК
(должность)

Кусая М.А. 300-230 доб.2112
Ф.И.О. контакт. тел. с
кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ КСП*

за 2021_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	14,5	14,87	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	10	1	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,69	0,07	
4.	Износ водопроводных сетей	%	68%	62%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	367,65	435,38	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	367,65	435,38	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	352,65	419,97	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	182,16	256,80	
9.	Уровень потерь к ПО	%	51,65%	61,15%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	12,60	17,27	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	2,66	2,55	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,01	1,19	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	37,97%	46,79%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	153,48	154,62	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	125,98	133,16	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	192	115	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	187	115	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	96,90%	100,0%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	265,55	282,47	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,753	0,673	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации
А.С.Супрун



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью,
телефон)



начальник ОПИПиК Кусая Марина Александровна 300-230 доб.2112
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2021 год, тыс.руб (с НДС) *
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2021 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2021 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет		Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт							11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства														
1.1.	Строительство самотечного канализационного коллектора пр.Победы д.21 (протяж.264 п.м., d=160	2021	100	50	3963,03	0	1 772,30	0			Проектная документация выполнена. В 2020 году данное мероприятие не исполнено, в связи с отсутствием заявок от участников конкурсных процедур. Протокол рассмотрения заявок № 32009363168-01 от 22.01.21 г. В настоящее время ведется производство работ по объекту, завершение которых планируется выполнить в весенне-летний период 2022 года. Подтверждающие док-ты: протокол победителя, договор на ПИР с ООО "Аксиома" на сумму 1067,00 тыс.руб, НДС не облагается, заключ. гос.экспертизы, акт принятых работ, карточка счета 08.03. за 2020-2021гг с указанием выполненных работ хоз.способом силами Предприятия на сумму 705,29215 тыс.руб			
1.2.	Строительство КНС "Мехзавод"	2021	100	0	90 000,00	90 000,00	0,00	0			Мероприятие исключено из ИП, в связи с корректировкой 2021 год. Постановление РСТЦ КК №94 от 08.07.2021 г			0
Всего по группе 1					93963,03	90000,00	1772,30	0	0	0			0	
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа														
2.1.	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздухоподувка (1 ед.), насосные агрегаты (2 ед.))	2021	100	0	23196,43	23196,43	0	0			Мероприятие исключено из ИП, в связи с корректировкой 2021 год. Постановление РСТЦ КК №94 от 08.07.2021 г			
Всего по группе 2					23196,43	23196,43	0	0						
Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий														
3.1.	Автоматизация и диспетчеризация КНС №7 (оборудование, ДЭС) 320кВт	2021	100	0	3 915,36	3 915,36	0,00	0,00			Заключен договор на поставку ДЭС с ООО "АИТ ПАУЭР РУС" № 32110188981 на сумму 3 990 000,00 р. В связи с несоответствием требованиям технического задания договор Решением № 2114238/0902 от 13.12.2021 года расторгнут в одностороннем порядке.			
3.2.	Автоматизация и диспетчеризация КНС №6 (оборудование, ДЭС)+ ПИР на автоматизму 270кВт	2021	100	0	4066,60	4046,94	0,00	0,00			Заключен договор на поставку ДЭС с ООО "ГЕНЕРАТОР ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" № 32110636800 на сумму 5 385 000,00 рублей, НДС не облагается, согласно статье 346.11 Налогового кодекса РФ. Срок Поставки 10.01.2022г. Нарушение сроков поставки оборудования. Ведется претензионная работа. Ввод основного средства в эксплуатацию планируется в 2022 году			
3.3.	Автоматизация и диспетчеризация КНС "Звоерный" (оборудование, ДЭС) 60 кВт	2021	100	0	2567,31	2567,31	0,00	0,00			В связи с приобретением КОС Звоерный в 2019 году за счет средств Краевого Бюджета, мероприятие не требует исполнения, т.к. ДЭС в составе МКОС Звоерный имеется			
Всего по группе 3					10549,27	10529,61	0,00	0,00						

Группа 4. Техническое перевооружение. Группа добавлена в соответствии с Постановлением РСТЦ КК №94 от 08.07.2021 г. О корректировке ИП на 2021 год

	<p>По данному мероприятию монтажные и пуско-наладочные работы в завершающей стадии. Опытный ввод в эксплуатацию оборудования планируется в I-ом полугодии 2022 года. Выполненные работы:</p>	45,16%	32 302,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	<p>Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод ЖБФ. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения" на выпуске "ЖБФ", производительностью 350 м.куб/сут"</p>	45,16%	239,11	71 524,67	71 524,67	71 524,67	71 524,67	71 524,67	71 524,67	71 524,67	71 524,67	-
4.2.	<p>Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в мкр-не Долиновка. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут"</p>	19,10%	11 060,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	<p>Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в мкр-не Авача. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"</p>	46,08%	104,52	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	-
	<p>Оплата по договору №124/3ТП/КМЧ-2021 от 09.12.2021г с учетом НДС</p>		104,52	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	57 906,98	-
	<p>Авансовый платеж по договору с ООО "Трест" №139 от 08.11.2021г в соответствии с доп.соглашением от 23.12.2021. Платеж с НДС 20%, без НДС – 4310,4039 тыс.руб</p>		5 172,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Авансовый платеж по договору с ООО "Трест" №158 от 17.11.2021г в соответствии с доп.соглашением от 23.12.2021. с учетом НДС</p>		3 107,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Авансовый платеж по договору с ООО "Трест" №143 от 08.11.2021г в соответствии с доп.соглашением от 23.12.2021 с учетом НДС</p>		2 676,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>По данному мероприятию, в настоящее время, завершаются монтажные работы. Опытный ввод в эксплуатацию оборудования планируется в I-ом полугодии 2022 года. Произведены платежи по видам работ:</p>	46,08%	10 733,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Частичная оплата по договору ТПр к эл.сетям № ОТП-21-00523 от 16.08.2021.</p>		191,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Строительно-монтажные работы выполненные собственными силами Предприятия</p>		2 969,65	23 293,30	23 293,30	23 293,30	23 293,30	23 293,30	23 293,30	23 293,30	23 293,30	-
	<p>Оплата по договору с ООО Трест № 129 от 24.10.2021 и доп соглашению от 12.11.2021. Сумма оплаты, согласно акту принятых работ 1078,56 тыс р с НДС</p>		1 078,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Оплата по договору с ООО Трест № 156 от 17.11.2021 и доп соглашению от 21.12.2021. Сумма оплаты, согласно акту принятых работ 6494,05440 тыс р с НДС</p>		6 494,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	По данному мероприятию, в настоящее время, завершаются монтажные работы. Опытный ввод в эксплуатацию оборудования планируется в I-ом полугодии 2022 года. Произведены платежи по видам работ:		45,70%	10 533,51								
	Оплата по договору с ООО "Трест" № 130 от 04.10.2021 год, в соответствии с актом принятых работ. Сумма оплаты с НДС			832,19								
4.4.	Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод Гериатрическая больница. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Гериатрическая больница", производительностью 50 м.куб/сут"	2021	100	45,70%	23 048,29	23 048,29	0,16	100	2021			
	Оплата по договору с ООО "Трест" №157 от 17.11.2021, доп.соглашение от 22.12.2021года в соответствии с актом принятых работ на сумму 6482,580 тыс.руб с НДС			6 482,58								
	Оплата по договору с ООО "Трест" №155 от 17.11.2021 года, в соответствии с доп.соглашением от 21.12.2021года на основании акта выполненных работ, с учетом НДС			2 461,37								
	Частичная оплата по договору ТПр к эл.сетям № ОТП-21-00686 от 12.10.2021. Оплата оговора с учетом НДС			137,76								
	Строительно-монтажные работы выполненные собственными силами Предприятия			619,61								
	По данному мероприятию, в настоящее время, завершаются монтажные работы. Опытный ввод в эксплуатацию оборудования планируется в I-ом полугодии 2022 года. Произведены платежи по видам работ:		61,14%	12 038,01								
	Частичная оплата проектных работ по договору с ООО "Глория" №101 от 16.08.2022г в соответствии с соглашением о расторжении от 22.12.21г на 810 тыс.руб без НДС			810,00								
	Оплата по договору с ООО "Трест" №138 от 08.11.2021, доп.соглашение от 27.12.2021г в соответствии с актом принятых работ. Оплата с НДС			5 314,48	19 688,44	19 688,44	61,14%	100	2021			
	Оплата по договору с ООО "Трест" №160 от 22.11.2021, доп.соглашение от 27.12.2021г в соответствии с актом принятых работ. Оплата с НДС			2 934,90								
	Оплата по договору с ООО "Трест" №191 от 24.12.2021, в соответствии с актом принятых работ. Оплата с НДС			2 311,90								
	Частичная оплата по договору тех.присоединения к эл.сетям №ОТП-21-00505 от 23.08.2021г. С НДС			137,76								
	Строительно-монтажные работы выполненные собственными силами Предприятия			528,97								
	По данному мероприятию, в настоящее время, завершаются монтажные работы. Опытный ввод в эксплуатацию оборудования планируется в I-ом полугодии 2022 года. Произведены платежи по видам работ:		15,70%	9 085,26								
	Оплата по договору №140 от 08.11.2021 г в соответствии с доп.соглашением и актом принятых работ от 28.12.2021г, вкл. НДС.			3 791,16	57 867,99	57 867,99	0,16	100	2021			
4.6.	Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Волна". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна", производительностью 300 м.куб/сут", в том числе учет затрат:			4 992,55								

									239,11			Частичная оплата по договору тех. присоединения к эл.сетям №ОТП-21-00524 от 16.08.2021г С НДС
									62,44			Строительно-монтажные работы выполненные собственными силами Предприятия
Всего по группе 4			253 329,67	253 329,67					85 752,93			0,00
Итого:			263 878,94	263 859,28					87 525,22			0,00

* представляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала

Руководитель организации А.С. Сулрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



начальк ОПИЛИК
 (должность)

Ежеквартальный отчет о финансировании капитальных вложений * за 2021 год, тыс.руб
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2021 год	Факт за январь - декабрь 2021 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	301 651	263 859,27	87 525,22	-176 334	33,17
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	221 728	206 667,34	61 258,06	-145 409,28	29,64
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	221 728	206 667,340	61 258,059	-145 409,28	29,64
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	29 684	13 251,180	13 251,18	0	100
1.3	Возврат НДС	50 239	43 940,750	13 015,99	-30 925	30
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства	0	0,00			
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	301 651	263 859,27	87 525,22	-176 334	33

* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун


 (подпись)


 (печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПик
(должность)

Кусая М.А.
Ф.И.О. 300-230-000-2112
контакт. тел. с кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПКГО* за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	230,00	277,09	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2200	2695	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	9,57	9,73	
4.	Износ канализационных сетей	%	66,90%	55,02%	
5.	Износ насосного оборудования	%	50,0%	50,0%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	8 099,70	7 138,88	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	12 413,71	11 773,12	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	7 687,48	6 896,06	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	412,22	242,82	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	4 314,01	4 634,24	
2. Сбалансированность системы водоотведения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	129,2	138,52	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	34,01	25,91	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	26,32%	18,71%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	12 413,71	11 773,12	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	10 381,20	9 658,10	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1561	45	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	7	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,06%	15,56%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	3 982,24	4 660,96	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,321	0,396	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

Супрун А.С.

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПиК

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

