



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Камчатский водоканал»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 3/1, тел. 8 (4152) 21-86-28, факс 21-86-29

E-mail – [Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru), [www.pkvoda.ru](http://www.pkvoda.ru)

ИНН/КПП 4101119472/410101001 ОГРН 1074101006726

БИК 043002717 к/с 30101810100000000717 р/с 40602810000100000036 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)

№ 21-05752/12-02  
от 12 05 2021 г.

Врио Руководителя  
Региональной службы по тарифам и ценам  
Камчатского края  
Губинскому В.А.

ул. Ленинградская, 118  
г. Петропавловск-Камчатский  
683017

«О предоставлении отчета об исполнении ИП  
КГУП «Камчатский водоканал» за 2020 год»

Уважаемый Владимир Александрович!

КГУП «Камчатский водоканал» направляет Вам информацию по исполнению инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» за 2020 год, в соответствии с представленными формами отчета.

*Приложение:*

1. Формы отчета по исполнению инвестиционной программы за 2020 год, в 1 экз. с копиями подтверждающих документов.

С уважением,

И.о. директора

А.С. Супрун

**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \* на территории Корякского сельского поселения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение % (гр.8/гр.7*100)	Причины отклонения, из них за счет		Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей													
Всего по группе 1													
Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности													
Всего по группе 2													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1.	Реконструкция с/к. №48 (Школьная) Центральный водозабор п.д.Коряки (установка системы передачи данных)	2020	100	50	126,60	126,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Конкурсные процедуры проведены, заключен контракт на поставку оборудования с ООО "Лидер" от 12.11.2020 года, поставка оборудования осуществлена в марте 2021 года. Соответственно, пуско-наладочные работы и поставка основного средства на баланс предприятия осуществятся не ранее 2-ого квартала 2021 года.
Всего по группе 3					126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водопотребления), повышение экологической эффективности работы систем централизованного водо-набжения (водопроводов)													
Всего по группе 4													

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации А.С. Сундурн

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью),  
и о лич. сектора ППАК (должность)

Курган, 02.04.2021г. 841422184608  
Ф.И.О. Контакт. тел. с кодом города



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ КСП\***

за 2020\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	14,5	14,87	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	11	3	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,76	0,20	
4.	Износ водопроводных сетей	%	76%	63%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	391,40	436,27	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	391,40	436,27	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	376,40	420,86	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	205,58	256,91	
9.	Уровень потерь к ПО	%	54,62%	61,04%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	14,18	17,28	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	2,66	2,55	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,07	1,19	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	40,31%	46,74%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	153,81	158,54	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	126,1	133,86	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	192	72	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	186	72	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	96,90%	100,0%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	283,81	233,20	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,754	0,554	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.о. руководителя организации

А.С.Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 год, тыс.руб  
в части водоснабжения на территории Корякского сельского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	253	127	0,00	-127,00	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	189	99	0	-99	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	189	99		-99	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	22	7	0	-7	0,00
1.3	Возврат НДС	42	21	0	-21	0,00
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>253</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

И.о. руководителя организации А.С.Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППиК  
(должность)

Кусая М.А. 8-4152-218-668  
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города



**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \*  
в части волонсабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Причины отклонения, из них за счет			Прочес, тыс.руб.	
			План	Факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных договоров)	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>													
<b>Всего по группе 1</b>													
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>													
<b>Всего по группе 2</b>													
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>													
3.1.	Волозабор 3-го ручья Крутобереговой г. Петропавловск-Камчатский установка УПП (устройство плавного пуска)	2020	100	50	161,71	161,71	0	0		132,694	Заключен договор на поставку оборудования №32009189749 от 26.06.2020 года с ООО "ЭПС". Доставка оборудования произведена в декабре 2020 года. Пуско-наладочные работы и поставка основного средства на баланс предприятия осуществляется не ранее 1-ого квартала 2021 года.		
3.2.	Замена основного оборудования волозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2, ул. Авиационная, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрин)	2020	100	50	126,60	126,60	121,87	96,26		121,87	Постановлением РСПЦ № 206 от 20.11.2020 года данное мероприятие перенесено с 2019 года на 2020 год		
3.3.	Замена основного оборудования на волозаборных скважинах №132, №176 "Заозерный" г. Петропавловск-Камчатский (шкафа телеметрин, монтаж павильона)	2020	100	50	473,57	473,57	0	0		175,00	Конкурсные процедуры проведения, заключен контракт на поставку оборудования с ООО "Лидер" от 12.11.2020 года, поставка оборудования осуществлена в марте 2021 года. Соответственно, пуско-наладочные работы и поставка основного средства на баланс предприятия осуществляется не ранее 2-ого квартала 2021 года.		

3.4.	Волопроводной насосной станции "Моховая" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловске-Камчатском (приобретение и установка двух резервных насосов)	2020	100	0	13 467,05	13 467,05	0	0	96,26	0,00	622,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Всего по Группе 3					14 228,94	14 228,93	121,87		96,26	0,00	622,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду; достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водопотребления), повышение экологической эффективности работ систем централизованного водоснабжения (водопотребления)																			
Всего по Группе 4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации А.С. Смирн

(подпись)

(печать)

Исполнитель (ФИО полностью), телефон)

И.о. нач. сектора ПШК

(должность)



Ф.И.О. П.Н. Юртык

тел. 8-41152-218-668

ул. Прошлякова, 26

Кодок города

**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \***  
в части водовведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь-декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр/гр*100)	уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет	Прочес, тыс.руб.	
			План	Факт									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>													
1.1.	Строительство самостоятельного канализационного коллектора пр. Победы д.21 (протяж. 264 п.м., d=160	2020	100	40	3963,03	3963,03	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по группе 1</b>													
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>													
<b>Всего по группе 2</b>													
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>													
3.1.	Реконструкция очистных сооружений мик-он Заозерный	2021	100	0	599,41	26 955,52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по группе 3</b>													
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водоотведения), повышение экологической эффективности работ систем централизованного водоснабжения (водоотведения)</b>													
4.1.	Автоматизация и диспетчеризация КНС №2 (оборудование, ДЭС) 160 кВт	2020	100	100	3 127,24	371,24	371,24	100%					
4.2.	Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС) 160 кВт	2020	100	100	3 127,24	371,24	371,24	100%					
4.3.	Автоматизация и диспетчеризация КНС №6 (оборудование, ДЭС)+ ПНР на автоматизацию 270кВт	2021	100	0	4 066,60	19,67	0	0%					
<b>Всего по группе 4</b>													

\* представляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации А.С. Смирнов

Исполнитель (ФИО полностью,

телефон)

И.о.нач. сектора ПТМК (подпись)  
Кузнецова А.А. 8-4152218-668  
Ф.И.О. (полностью)  
контакт: тел. с кодом города



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПКГО \***  
за 2020\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	409,00	417,18	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	178	171	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,44	0,41	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс бесхозных сетей
4.	Износ водопроводных сетей	%	69,0%	62,0%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	7 714,40	8 022,33	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	979,40	1 065,86	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	6 074,54	6 374,36	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 162,34	31 807,54	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	15 294,91	16 451,66	
9.	Уровень потерь к ПО	%	49,08%	51,72%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	37,40	39,44	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	376,5	382,29	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	140,327	128,86	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	37,27%	33,71%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	14 844,430	14 170,030	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	7 137,960	6 994,674	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1849	1 358	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1841	1 358	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,56%	100,0%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	13 227,12	13 531,08	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,424	0,425	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.о. руководителя организации Супрун А.С. \_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.



контакт, тел. с кодом города



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПКГО\* за 2020 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	230,00	276,03	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2280	2713	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	9,91	9,83	
4.	Износ канализационных сетей	%	67,00%	55,00%	
5.	Износ насосного оборудования	%	45,0%	66,0%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	8 099,70	7 059,87	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	12 419,34	11 656,08	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	7 689,81	6 804,23	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	409,89	255,64	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	4 319,64	4 596,21	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	129,2	140,2	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	34,03	30,83	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	26,34%	21,99%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	12 419,34	11 656,08	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	10 386,80	9 789,41	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1561	60	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	46	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,06%	76,67%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	4 017,94	4 803,06	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,324	0,412	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.о. руководителя организации

Супрун А.С.

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

8-4152-218-668

контакт. тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 года, тыс.руб  
в части водоснабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	46 398,74	14 228,94	121,87	-14 107,07	0,86
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 257,97			0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2 257,97			0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	36 407,64	11 857,45	121,87	-11 735,58	1,03
1.3.	Возврат НДС	7 733,12	2 371,49	0,00	-2 371,49	0,00
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>46 398,74</b>	<b>14 228,94</b>	<b>121,87</b>	<b>-14 107,07</b>	<b>0,86</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

И.о.руководителя организации А.С. Супрун

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППКиК  
(должность)

Кусая М.А. 8-4152-218-668

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 года, тыс.руб  
в части водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	51 998	31 681	742	-30 938	2,34
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15 060	15 060	742	-14 318	4,93
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15 060	15 060	742	-14 318	4,93
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	28 272	11 340	0	-11 340	0,00
1.3.	Возврат НДС	8 666	5 280	0	-5 280	0,00
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>51 998</b>	<b>31 681</b>	<b>742</b>	<b>-30 938</b>	<b>2</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

И.о. руководителя организации А.С. Супрун \_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППиК  
(должность)

Кусяя М.А. 8-4152-218-668  
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города



**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения  
за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \* на территории Пионерского сельского поселения поселения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (г.8/г.7*100)	Причины отклонения, из них за счет			
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров заключенных	Прочее (наименование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>												
<b>Всего по группе 1</b>												
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>												
<b>Всего по группе 2</b>												
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>												
<b>Всего по группе 3</b>												
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водоотведения), повышение экологической эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водоотведения)</b>												
4.1.	Замена основного оборудования на водокаборной скважине № 2094 ул. Березова, пос. Светлый (Крутобереговый) (замена местной системы управления на автоматизированную (шкаф телеметрии)	2020	100	100	126,60	126,60	121,9	96,3			Постановлением РСТП № 206 от 20.11.2020 года данное мероприятие перенесено с 2019 года на 2020 год	
4.2.	Замена основного оборудования на существующей ВНС Пионерская (замена местной системы управления на автоматизированную (шкаф телеметрии)	2020	100	50	380,75	126,60	117,1	92,5			Постановлением РСТП № 206 от 20.11.2020 года данное мероприятие частично перенесено с 2019 года на 2020 год	
<b>Итого по группе 4</b>					507,35	253,20	238,96	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00

\* представляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации А.С.Супрун

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью,  
телефон)

и.о. нач. сектора ППК \_\_\_\_\_ Кусая М.А. 8-4152-218-668  
(должность) \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ КОНТАКТ. тел. с  
КОДОМ ГОРОДА



**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водотведения  
за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \* на территории Пионерского сельского поселения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадии выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Причины отклонения, из них за счет			Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров заключенных (заключенных)	Прочее (наименование)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей													
Всего по группе 1													
Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности													
Всего по группе 2													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов													
Всего по группе 3													
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей эффективности объектов водоснабжения (водотведения), повышение экологической эффективности работ систем централизованного водоснабжения (водотведения)													
4.1.	Замена основного оборудования на КОС "Пионерские"	2020	100	0	380,83	342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по группе 4</b>					<b>380,83</b>	<b>342,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала

И.о. руководителя организации А.С.Супрун

  
(подпись)

Исполнитель (ФИО)  
полностью, телефон)

И.о.нач. сектора ПШК Кусая М.А. 8-4152-218-668  
(должность) Ф.И.О. КОНТАКТ. тел. с кодом города



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПСП\* за 2020\_год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	10,43	10,43	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	4	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,29	0,38	
4.	Износ водопроводных сетей	%	69,5%	58,3%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	81,60	182,16	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	81,60	182,16	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	421,00	648,16	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	116,50	372,21	
9.	Уровень потерь к ПО	%	27,67%	57,43%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	11,17	35,70	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	3,55	6,60	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,15	1,60	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	32,49%	38,10%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	294,49	275,45	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	117,49	147,14	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	142	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	142	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,0%	100,0%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	222,73	382,40	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,529	0,590	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	5,87	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,61	0,56	
5.	Производительность труда	м3/чел.	65,99	110,42	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.о. руководителя организации



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.



8-4152-218-668

контакт. тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПСП\* за 2020 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	6,64	6,64	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	39	60	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	5,87	9,03	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,70%	70,00%	
5.	Износ насосного оборудования	%	78,0%	65,6%	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	130,42	162,08	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	134,42	165,85	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	130,42	162,08	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	1,986	3,77	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	1,7	0,60	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,36	0,37	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	21,02%	61,38%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	132,408	165,85	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	117,370	139,62	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	20	20	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	11	11	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	55,00%	55,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	238,39	164,79	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	1,800	0,994	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	4,5	4,38	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,68	0,66	
5.	Производительность труда	м3/чел.	29,05	37,87	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.о. руководителя организации

Супрун А.С.

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

(должность)

Кусая Марина Александровна

Ф.И.О.

8-4152-218-668

контакт. тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 год, тыс.руб  
в части водоснабжения на территории Пионерского сельского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	761	253	239	-14,04	94,45
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	634	211	197	-14	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	634	211	197	-14	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления					
1.3	Возврат НДС	127	42	42	0	100,00
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>761</b>	<b>253</b>	<b>239</b>	<b>-14</b>	<b>94</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

И.о. руководителя организации

Супрун А.С. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППИК  
(должность)

Кусая М.А. 8-4152-218-668  
Ф.И.О. контакт, тел. с кодом города





**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 год, тыс.руб  
в части водоотведения на территории Пионерского сельского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	381	342	0,00	-342,00	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0		0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	317	285		-285,00	0,00
1.3	Возврат НДС	63	57		-57,00	0,00
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>381</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

И.о. руководителя организации

Супрун А.С.

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППиК  
(должность)

Кусая М.А. 8-4152-218-668

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города



**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \* на территории Елизовского городского поселения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Причины отклонения, из них за счет	Прочее, тыс.руб.	
			План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей													
Всего по группе 1													
Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности													
Всего по группе 2													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов													
	Реконструкция Авачинского подземного водозабора (замена насосного оборудования)	2021	100	50	35 973	13 836	0	0	0,00	6 605,70	Заключен договор № 32009290842 от 07.08.2020 года с ООО "ДЖЕТЕКС" на поставку 5-ти скважинных насосных агрегатов в комплексе со станциями управления и защиты и компенсаторами. В декабре 2020 года доставка оборудования осуществлена, однако в настоящее время ведется претензионная работа в связи с техническим несоответствием качества оборудования.	0,00	0,00
Всего по группе 3					35 973	13 836	0,00	0,00	0,00	6 605,70		0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водоотведения), повышение экологической эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водоотведения)													
Всего по группе 4													

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации

А.С. Сутурч

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

И.о. нач. сектора Шлик

(должность)

Ф.И.О.

Кусаи М.А. 84132218468

101000726

контакт. тел. 8-72-33-11111

КОЛОМ ГОРОДА

Красное государственное учреждение "Научно-исследовательский центр "Водоканалы" Красноярского края"

**Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения  
за 2020 год, тыс.руб (с НДС) \* на территории Елизавского городского поселения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.8/гр.7*100)	Причины отклонения, из них за счет				
			План	Факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>													
<b>Всего по группе 1</b>													
<b>Группа 2. Повышение качества услуг, обеспечение экологической безопасности</b>													
<b>Всего по группе 2</b>													
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>													
<b>Всего по группе 3</b>													
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (водоотведения), повышение экологической эффективности работы систем централизованного водоснабжения (водоотведения)</b>													
4.1.	Замена основного оборудования на КНС - 1 (шкаф управления, приобретение ДЭС)	2021	100	50	3 015,56	348,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по группе 4</b>					<b>3 015,56</b>	<b>348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

И.о. руководителя организации А.С. Супрун


  
(подпись) \* (печать)

Исполнитель (ФИО)  
полностью, телефон)

и.о.нач. сектора ППМК  
(должность)

Кусяк М.А. 8-4153218-668  
Ф.И.О.

контакт-тел.с  
кодом города



Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсных процедурах. Протокол рассмотрения № 320095076880 от 22.01.21г.

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЕГП\***

за 2020\_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	162,63	165,63	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	94,00	51,00	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,58	0,31	
4.	Износ водопроводных сетей	%	62,23%	63,59%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	31 527,40	32 261,52	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	31 527,40	32 261,52	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки (хлораторная)	тыс.м3	30 265,18	30 990,34	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31 393,28	31 795,14	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	3 101,35	3 359,45	
9.	Уровень потерь к ПО	%	9,88%	10,57%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	19,07	20,28	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	543,23	469,68	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	176,38	175,00	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	32,47%	72,00%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	3 078,58	3 063,17	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 802,29	1 910,02	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1240	2742	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1239	2742	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,92%	100,0%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	17 705,81	18 404,97	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,564	0,579	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.



**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕГП\***

за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	65,97	66,26	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1440	1346	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	21,83	20,31	
4.	Износ канализационных сетей	%	66,43	70,00	
5.	Износ насосного оборудования	%	28	0,54	
6.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	106,67	89,49	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	2 190,72	2 081,36	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	106,67	89,49	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	0,00	0,00	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м5	2 084,04	1 991,87	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	30,25	15,90	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	6	5,00	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	19,84%	31,44%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	2 190,72	2 081,358	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1 833,280	1 744,56	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	1916	24	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	5	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,05%	20,83%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	917,59	813,17	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,419	0,391	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,7	24,4	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	1,33	0,37	
5.	Производительность труда	м3/чел.	24,97	85,16	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С.Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

инж ПО

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 год, тыс.руб  
в части водоснабжения на территории Елизовского городского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	44 624	13 836	0,00	-13 836,00	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5 120	1 010	0	-1 010	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5 120	1 010		-1 010	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	32 067	10 520	0	-10 520	0,00
1.3.	Возврат НДС	7 437	2 306	0	-2 306	0,00
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>44 624</b>	<b>13 836</b>	<b>0</b>	<b>-13 836</b>	<b>0</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации

А.С.Супрун



(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППиК

(должность)

Куся М.А. 8-4152-218-668

Ф.И.О.

контакт- тел. с кодом города



**Отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2020 год, тыс.руб  
в части водоотведения на территории Елизовского городского поселения**

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2020 год	Факт за январь - декабрь 2020 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	3 016	349	0,00	-349,00	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0		0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	2 513	291		-291,00	0,00
1.3	Возврат НДС	503	58		-58,00	0,00
1.4	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3 016</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>-349</b>	<b>0</b>

\* предоставляется ежеквартально - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации

А.С.Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

и.о.нач.сектора ППиК  
(должность)

Кусая М.А. 8-4152-218-668  
Ф.И.О. контакт тел. с кодом города

